5.1.8. COMPROMISOS DEL SUB-COMPONENTE: OCEANOGRAFÍA

Tabla 9. Compromisos que establece el Plan de Manejo Ambiental del EsIA para el Sub-componente: Oceanografía

Código	Compromiso	Etapa	Aplicable en esta Fase del Proyecto	En Conformidad		Observaciones
			Sí/No	Sí	No	
13172	La construcción del rompeolas necesita colocar roca de relleno en el lecho marino; se asume que la generación de sedimentos suspendidos durante la construcción de esta estructura será mínima si es que se usa relleno limpio o sistemas de control de sedimentos (por ejemplo, cortinas de limo).	Pre-construcción	No	_	_	No aplica en la fase actual del Proyecto.
		Construcción	Sí	_	_	
		Operación	No	_	_	
		Cierre	No	_	_	
		Post-cierre	No	_	_	

Código	Compromiso	Etapa	Aplicable en esta Fase del Proyecto	En Conformidad		Observaciones
			Sí/No	Sí	No	
13173	Los ductos del difusor del aliviadero estarán enzanjadas en el lecho marino en la línea costera, a fin de proteger la estructura no sólo de las olas, sino también de cualquier daño que pueda ocurrir durante eventos de tormenta; se entiende que este método de construcción consistirá en la excavación de una cuneta en la parte arenosa de la costa, para luego instalar la tubería y finalmente rellenar la cuneta con todo el material excavado; la construcción se programaría para períodos en que	Pre-construcción	No	–	–	No aplica en la fase actual del Proyecto.
		Construcción	Sí	–	–	
		Operación	No	–	–	

Código	Compromiso	Etapa	Aplicable en esta Fase del Proyecto	En Conformidad		Observaciones
			Sí/No	Sí	No	
	el mar esté relativamente calmo; se espera que los métodos de construcción no tendrán ningún efecto en la morfología costera y el abastecimiento de sedimentos, ya que toda la arena de playa excavada se volverá a utilizar durante las actividades de relleno de la cuneta.	Cierre	No	_	_	

Fuente: CODESA 2012.